

**Harmonogram stavby: Rekonstrukce ulice Prokopská, Březové hory, Příbram**

Zhotovitel: 1. SŽV, a.s.

Ke Kable 971

Praha 10

| Aktualizace: 1.4.2023 (leden - srpen 2023)                   |  | pravděpodobné termíny prováděných prací  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| název prováděných prací                                      |  | 18. týden  | 19. týden | 20. týden | 21. týden | 22. týden | 23. týden | 24. týden | 25. týden | 26. týden | 27. týden | 28. týden | 29. týden | 30. týden | 31. týden | 32. týden | 33. týden | 34. týden | 35. týden | 36. týden | 37. týden | 38. týden | 39. týden | 40. týden | 41. týden | 42. týden | 43. týden | 44. týden |
| Vedlejší a ostatní náklady, DIO                              |  | Probíhá během celé doby trvání stavby do 31.10.2023  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Demolice horkovodu   |  | 1. - 8.10.2023   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Místní komunikace Prokopská                                  |  | 1.Etapa Ke Korábu - do 31.5.2023, 2.E Ke Korábu - k vodojemu BH 1.6. - 31.8.2023, 3.E od vodojemu BH - K "Haňáčkovi" 1.9. - 31.10.2023           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Chodníky a vjezdy  |  | 1.Etapa Ke Korábu - do 31.5.2023, 2.E Ke Korábu - k vodojemu BH 1.6. - 1.9.2023  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Oprava jednotné kanalizace, výstavba nové dešťové kanalizace |  | 1.Etapa Ke Korábu - do 31.3.2023, 2.E Ke Korábu - k vodojemu BH 1.4. - 31.7.2023, 3.E od vodojemu BH - K "Haňáčkovi" 1.9. - 30.9.2023            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Oprava vodovodních řadů v ulici Prokopská                    |  | 1.Etapa Ke Korábu - do 31.3.2023, 2.E Ke Korábu - k vodojemu BH 1.4. - 31.7.2023, 3.E od vodojemu BH - K "Haňáčkovi" 1.9. - 30.9.2023            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Veřejné osvětlení a přisvětlení přechodu                     |  | 1.Etapa Ke Korábu - od 1.5.2023 - 31.5.2023, 2.E Ke Korábu - k vodojemu BH 1.6. - 31.7.2023, 3.E od vodojemu BH - K "Haňáčkovi" 1.9. - 30.9.2023 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| STL plynovod a plynovodní přípojky                           |  | 1.Etapa Ke Korábu - 31.5.2023, 2.E Ke Korábu - k vodojemu BH 1.6. - 31.8.2023  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Podzemní kontejnery na tříděný odpad                         |  | 15. - 31.8.2023  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |